

**14. HARMONOGRAM REALIZACJI INWESTYCJI**  
 dla zadania inwestycyjnego „**ZBIORNIKA WODNEGO KALEŃ**”  
 gm. **MARKUSZÓW**

Poziom.cen|2009 r.

**SEKOCENBUD III kw. 2009r**

SKŁADOWA m.kw. 2009

Lp.	Rodzaj robót i wyszczególnienie obiektów	Zakres rzeczowy		Koszt całkowity w tys. zł	Wykon. na ..... 31.12.2009 w tys. zł	Pozost. do wykon. w tys. zł	Lata realizacji									
		Jedn. miary	Ilość jedn.				I rok realizacji					II rok realizacji				
							I	II	III	IV	Razem	I	II	III	IV	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Część I Studia i dokumentacja <b>PMIARY</b> <b>KOSZT WYKUPU TERENU I ODSZKODOWANIA</b>															
2.	<b>DOKUMENTACJA TECHNICZNA</b> <b>NADZÓR AUTORSKI + OPERA WODNORRAWNY</b>			34 11	34 —	11										
3.	Część II Obiektu podstawowe i pomocnicze <b>ZBIORNIK WODNY</b> <b>„KALEŃ”</b>	ha m <sup>3</sup>	12,74 239150	3350,6	—	3350,6		01.V		30.VI			01.IV		31.V	
4.																
5.																
6.																
Ogółem koszt inwestycji w tys. zł																

Sporządził:

(podpis i pieczęć)

Sprawdził:

(podpis i pieczęć)

Zatwierdził:

(podpis i pieczęć)